



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UBS DA COMUNIDADE BOM JESUS DO OESTE

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.286,70	2,42%	100,00%	R\$ 14.286,70								
2	ESTRUTURAS	R\$ 156.477,57	26,54%	50,00%	R\$ 78.238,79	50,00%	R\$ 78.238,79						
3	ALVENARIAS E DIVISÕES	R\$ 54.171,16	9,19%			50,00%	R\$ 27.085,58	50,00%	R\$ 27.085,58				
4	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 133.245,92	22,60%					50,00%	R\$ 66.622,96	50,00%	R\$ 66.622,96		
5	ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA	R\$ 39.013,84	6,62%					100,00%	R\$ 39.013,84				
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	R\$ 48.669,75	8,26%			100,00%	R\$ 48.669,75						
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 28.196,36	4,78%							100,00%	R\$ 28.196,36		
8	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 33.627,59	5,70%									100,00%	R\$ 33.627,59
9	COBERTURAS	R\$ 71.295,06	12,09%					50,00%	R\$ 35.647,53	50,00%	R\$ 35.647,53		
10	CABEAMENTO ESTRUTURADO / LÓGICA	R\$ 8.908,43	1,51%									100,00%	R\$ 8.908,43
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.676,84	0,28%									100,00%	R\$ 1.676,84
	TOTAL	R\$ 589.569,22	100,00%	15,69%	R\$ 92.525,49	26,12%	R\$ 153.994,12	28,56%	R\$ 168.369,91	22,13%	R\$ 130.466,85	7,50%	R\$ 44.212,86
	TOTAL ACUMULADO			15,69%	R\$ 92.525,49	41,81%	R\$ 246.519,60	70,37%	R\$ 414.889,51	92,50%	R\$ 545.356,36	100,00%	R\$ 589.569,22

MARCOS BARCELES  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 203.625/D